

**План  
мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, жилищного фонда, систем водоснабжения и водоотведения  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов**

№ п/п	Основные мероприятия	Объём работ	Объём финансирования	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
<b>Раздел 1. Теплоснабжение</b>						
1.	МУП «ТКП» Режимно- наладочные испытания котла ДЕВ -16-14 –ГМ ст. №2.	1 котел	-	Доходы предприятия	17.06.2019г.	специализированная организация
2.	МУП «ТКП» Режимно- наладочные испытания КИП и А котла ДЕВ -16-14 – ГМ ст. №2.	1 котел	-	Доходы предприятия	10.05.2019г.	специализированная организация
3.	МУП «ТКП» Режимно- наладочные испытания котла КВГМ 20-150 ст. №3.	1 котел	-	Доходы предприятия	15.04.2019г.	специализированная организация
4.	МУП «ТКП» Режимно- наладочные испытания КИП и А котла КВГМ 20-150 ст. №3.	1 котел	-	Доходы предприятия	25.04.2019г.	специализированная организация
5.	МУП «ТКП» Режимно - наладочные испытания КИП и А котла КВГМ -20-150 ст.№4.	1 котел	-	Доходы предприятия	25.04.2019г.	специализированная организация
6.	МУП «ТКП» Техническое освидетельствование трубопровода горячей воды рег.№ К-009Т	1 трубопровод	-	Доходы предприятия	29.08.2019г.	специализированная организация
7.	МУП «ТКП» Техническое обследование дымовой трубы котельной комиссией	1 котёл	-	Доходы предприятия	05.19г.; 08.19г.	комиссия предприятия
8.	МУП «ТКП» Гидропневматическая промывка и испытания на плотность и прочность трубопроводов тепловых сетей	7,044 км	-	Доходы предприятия	15.05.19 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
9.	МУП «ТКП» Гидропневматическая промывка и испытания на плотность и прочность трубопроводов сетей горячего водоснабжения	5,2 км	-	Доходы предприятия	15.05.19 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
10.	МУП «ТКП» Гидропневматическая промывка и испытания на плотность и прочность водо-водяных подогревателей (ВВП) в тепловых пунктах	18 ВВП	-	Доходы предприятия	10.06.19 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
11.	МУП «ТКП» Разработка температурных графиков для котельной и тепловых пунктов к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов	4 графика	-	Доходы предприятия	30.04.19 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
12.	МУП «ТКП»		98	Доходы	30.06.19 г.	специализированная организация

	Госповерка приборов КИП и А		тыс. руб.	предприятия		
13.	МУП «ТКП» Проверка состояния величины сопротивления контура заземления и молниезащиты дымовой трубы	1 контур	25 тыс. руб.	Доходы предприятия	01.05.19 г.	специализированная организация
14.	МУП «ТКП» Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы		2 тыс. руб.	Доходы предприятия	в течении года	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
15.	МУП «ТКП» Текущий ремонт запорной арматуры, насосов, электрооборудования, теплоизоляции трубопроводов, освещения,	-	-	Доходы предприятия	05.19г-08.19г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
16.	МУП «ТКП» Очистка грязевиков отопления и гор.воды в котельной и в тепловых пунктах	-	-	Доходы предприятия	05.19г-08.19г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
17.	МУП «ТКП» Опрессовка пароводяных и водоводяных теплообменников в котельной	-	-	Доходы предприятия	05.19г-08.19г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
18.	МУП «ТКП» Текущий ремонт элементов зданий котельной и тепловых пунктов	-	-	Доходы предприятия	05.19г-08.19г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
19.	МУП «ТКП» Побелка, покраска трубопроводов и технологического оборудования	-	-	Доходы предприятия	05.19г-08.19г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
20.	МУП «ТКП» Текущий ремонт, настройка электрооборудования трансформаторной подстанции «Котельная»	-	-	Доходы предприятия	05.19г-08.19г.	Гл. инж. Клевцов В.В. Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
21.	МУП «ТКП» Техническое обследование газоходов и вентканалов, очистка от песка и грязи	-	-	Доходы предприятия	05.19г-08.19г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
22.	МУП «ТКП» Очистка, промывка деаэраторов ДА-15; ДА-50 и пароводяных подогревателей при деаэраторах	-	-	Доходы предприятия	01.11.19г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
23.	МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова Профилактика отопительной системы		50 тыс. руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Зам.директора по АХР Е.С.Зубкова
24.	МБОУ "СОШ №2" Профилактика отопительной системы		45 тыс. руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Зам.директора по АХЧ Я.А.Мирошникова
25.	МБОУ БСОШ Профилактика котельной и отопительной системы с химической промывкой одного котла Замена теплосети от котельной до камеры	10 п.м	34 тыс.руб. 50 тыс. руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Директор Н.А.Соколова
26.	МБОУ ВСОШ Профилактика котельной и отопительной системы		20 тыс. руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Директор Е.С.Торосян

27.	МБОУ ВНОШ Профилактика котельной и отопительной системы. Теплоизоляция дымовых труб.	24 п.м	20 тыс. руб. 70 тыс.руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Директор Н.В.Алексахина
28.	МБОУ ЛСОШ Профилактика котельной и отопительной системы. Теплоизоляция дымовых труб.	24 п.м	20 тыс.руб. 77 тыс. руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Зам.директора по АХЧ Е.К.Сысоева
29.	МБОУ НООШ Профилактика котельной и отопительной системы. Химическая промывкой одного котла. Замена участка трубопровода Ø 125 в котельной L=5 м	5 п.м	20 тыс.руб. 14 тыс. руб. 22 тыс.руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Дирктор М.А.Соцевич
30.	МБДОУ д/с "Аленушка" Профилактика отопительной системы.		10 тыс.руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Заведующая О.В.Захарова
31.	МБДОУ "Детский сад "Березка" Профилактика отопительной системы.		30 тыс. руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Заведующая Н.А.Мазнева
32.	МБДОУ д/с "Малышок" Профилактика отопительной системы.		28 тыс.руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Заведующая О.В.Власова
33.	МБДОУ Д/С "Радуга" Профилактика отопительной системы.		10 тыс.руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Заведующая О.И. Бочарова
34.	МБДОУ детский сад "Солнышко" Профилактика отопительной системы. Ремонт участка системы отопления	50 п.м	29тыс.руб. 30 тыс.руб.	Местный бюджет	Август 2019 г.	Заведующая Т.Г.Ивлева
35.	МУП «ТЖДС-3» Ревизия и ремонт запорной арматуры Ду = 50-300 мм	120 шт.		За счет собственных средств	Май- октябрь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
36.	МУП «ТЖДС-3» Промывка внутриквартальных тепловых сетей.	1500 м.		За счет собственных средств	Май-Август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО ойкова Л.А.
37.	МУП «ТЖДС-3» Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей.	1500 м.		За счет собственных средств	Май-Август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
38.	МУП «ТЖДС-3» Промывка магистральных тепловых сетей.	5200 м.		За счет собственных средств	Май-Август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
39.	МУП «ТЖДС-3» Опрессовка магистральных тепловых сетей.	5200м.		За счет собственных средств	Май-Август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
<b>Тепловой пункт ЦТП-2, ЦТП-3</b>						

1.	МУП «ТКП» Текущий ремонт насосов горячей воды К80-50-200	-	-	Доходы предприятия	05.19г- 06.19г.	Гл. инж. Клевцов В.В. Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
2.	МУП «ТКП» Профилактические испытания водоводяных подогревателей ВВП 273*4000 на плотность и прочность	-	-	Доходы предприятия	05.19г- 06.19г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
3.	МУП «ТКП» Текущий ремонт насосов отопления К 150-125-315	-	-	Доходы предприятия	05.19г- 06.19г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
4.	МУП «ТКП» Демонтаж и монтаж запорной арматуры, замена чугунных задвижек	-	-	Доходы предприятия	05.19г- 06.19г.	Зам. нач. ОТ и ЭМС Крюков Н.Н.
5.	МУП «ТКП» Очистка грязевиков отопления и гор воды	-	-	Доходы предприятия	05.19г- 06.19г.	Зам. нач. ОТ и ЭМС Крюков Н.Н.
6.	МУП «ТКП» Текущий ремонт электрооборудования	-	-	Доходы предприятия	05.19г- 06.19г.	Зам. нач. ОТ и ЭМС Крюков Н.Н.
7.	МУП «ТКП» Текущий ремонт регуляторов и запорной арматуры на горячей воде	-	-	Доходы предприятия	05.19г- 06.19г.	Зам. нач. ОТ и ЭМС Крюков Н.Н.
8.	МУП «ТКП» Госповерка приборов КИП и А	-	-	Доходы предприятия	05.19г- 06.19г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г. Зам. нач. ОТ и ЭМС Крюков Н.Н.

**Тепловые сети**

1.	МУП «ТКП» Капитальный ремонт теплотрассы от УТ 15 до жилого дома № 15 по ул. Миронова ( в двухтрубном исполнении)	80 п.м.	3283 тыс. руб	Городской бюджет	до 01.11.2019г.	Специализированная организация
2.	Капитальный ремонт теплотрассы и системы ГВС от УТ до теплового узла дома №15 по ул.Миронова, г.Таруса.	70 м. в 4х трубном исп.(280п .м.)	893 тыс.руб.	По программе «Энергосбережения»	до 01.11.2019г	Специализированная организация
3.	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-39 до ТК-42 (от ул. Октябрьской до ул. Декабристов (картинная галерея), до здания музыкальной школы по ул. Р.Люксембург 4)г. Таруса, Калужская обл.	280 м в 2- трубном исполнен ии (560 п.м.)	1739,61 тыс.руб.	По программе «Энергосбережения»	до 01.11.2019г	Специализированная организация
4.	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-37 до ТК-39 ул.Октябрьская, г.Таруса, Калужская обл,	35м в 2- трубном исполнен ии (70 п/м)	651,35 тыс.руб.	По программе «Энергосбережения»	до 01.11.2019г	Специализированная организация

**Раздел 2. Эксплуатация жилищного фонда**

1.	МУП «ТКП» Консервация внутридомовой системы отопления.	41дом.	-	Доходы предприятия	05.19г.	Мастер ЖКО Кузьмин Д.А.
2.	МУП «ТКП» Промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления	41дом.	-	Доходы предприятия	05.19г- 08.19г.	Мастер ЖКО Кузьмин Д.А.
3.	МУП «ТКП» Проверка состояния узлов учета в жилых домах	41дом.	-	Доходы предприятия	06.19г- 08.19г.	Мастер ЖКО Кузьмин Д.А.
4.	МУП «ТКП» Расконсервирование внутридомовой системы отопления	41дом.	-	Доходы предприятия	09.19г.	Мастер ЖКО Кузьмин Д.А.
5.	МУП «ТКП» Пуск тепла, развоздушивание системы отопления и горячего водоснабжения	41дом.	-	Доходы предприятия	10.19г.	Мастер ЖКО Кузьмин Д.А.
6.	МУП «ТКП» Ремонт, регулировка и наладка системы отопления	41дом.	-	Доходы предприятия	05.19г- 10.19г.	Мастер ЖКО Кузьмин Д.А.
7.	МУП «ТКП» Утепление трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в подвале	41дом.	-	Доходы предприятия	04.19г- 09.19г.	Мастер ЖКО Кузьмин Д.А.
8.	МУП «ТКП» Замена разбитых стекол окон в подъездах, подвалах и на технических этажах	41дом.	-	Доходы предприятия	05.19г- 09.19г.	Начальник РЭУ Николаева Д.И.
9.	МУП «ТКП» Утепление и укрепление входных дверей в дом, подвал, чердачных люков	41дом.	-	Доходы предприятия	05.19г- 09.19г.	Начальник РЭУ Николаева Д.И.
10.	МУП «ТКП» Проверка состояния продухов в подвалах зданий	41дом.	-	Доходы предприятия	04.19г: 09.19г.	Начальник РЭУ Николаева Д.И.
11.	МУП «ТКП» Проверка наличия тяги газоходов и вентиляционных каналов	ул. Королева, Ворошило ва 12 домов	-	Доходы предприятия	в течении года	Начальник РЭУ Николаева Д.И. специализированная организация
12.	МУП «ТКП» Замена светильников, перегоревших электроламп в лестничных клетках, на входе в подъезд	41дом.	-	Доходы предприятия	в течении года	Начальник РЭУ Николаева Д.И.
13.	МУП «ТКП» Укрепление выпусков ливневой канализации	41дом.	-	Доходы предприятия	05.19г- 10.19г.	Мастер ЖКО Кузьмин Д.А.
14.	МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова (эксплуатация зданий) Устройство обогрева водосточной системы крыши спортивного зала.	100 пог.м.	100 тыс. руб.	Местный бюджет	Август 2018 г.	Зам.директора по АХР Е.С.Зубкова
15.	МБОУ "СОШ №2"(эксплуатация зданий) Устройство обогрева водосточной системы крыши на входной тамбуром.	50 пог.м.	50 тыс.руб.	Местный бюджет	Август 2018 г.	Директор Е.М.Фомина

16.	МБОУ БСОШ (эксплуатация зданий) Устройство обогрева водосточной системы крыши над входом в здание.	100 пог.м.	100 тыс. руб	Местный бюджет	Август 2018 г.	Директор Н.А.Соколова
17.	МУП «ТЖДС-3» Промывка гидropневматическим способом и опрессовка внутренних систем отопления ж/домой.	30 домов		За счет собственных средств	Апрель-август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
18.	МУП «ТЖДС-3» Ремонт и ревизия запорной арматуры на внутренних системах отопления, горячего и холодного водоснабжения (вентиля, задвижки диаметром Ду = 15 ÷80 мм.)	30 домов		За счет собственных средств	Май-август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
19.	МУП «ТЖДС-3» Обследование и ревизия внутридомового электрооборудования.	125 домов		За счет собственных средств	Январь-декабрь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
20.	МУП «ТЖДС-3» Частичный ремонт подъездных оконных и дверных проемов, чердачных люков, остекление проемов.	70 домов		За счет собственных средств	Май-август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
21.	МУП «ТЖДС-3» Пробный пуск систем отопления в ж/домов	30 домов		За счет собственных средств	Август-сентябрь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
22.	ООО «Ока-сервис» Ревизия запорной арматуры, ремонт и замена вышедших из строя задвижек, затворов, клапанов.			За счет собственных средств	30.05.2019 г.	Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л Слесарь-сантех. Снетков А.А.
23.	ООО «Ока-сервис» Промывка, прочистка фильтров сетчатых и грязевиков системы отопления жилых домов Цветаевой-33, Цветаевой-21, Цветаевой-15			За счет собственных средств	10. 06.2019 г.	Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л Слесарь-сантех. Снетков А.А.
24.	ООО «Ока-сервис» Осмотр, промывка, прочистка расходомеров, смонтированных в узле учета ЦТП, узлах учета жилых домов Цветаевой-33, Цветаевой-21, Цветаевой-15			За счет собственных средств	15.06.2019 г.	Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л Слесарь-сантех. Снетков А.А.

25	ООО «Ока-сервис» Ревизия задвижек и запорной арматуры тепловых сетей жилых домов Цветаевой-33, Цветаевой-21, Цветаевой-15			За счет собственных средств	15.07.2019 г.	Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л Слесарь-сантех. Снетков А.А.
26	ООО «Ока-сервис» Набивка сальников, замена прокладок в выявленных задвижках и запорной арматуре.			За счет собственных средств	30.07.2019 г.	Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л Слесарь-сантех. Снетков А.А.
27	ООО «Ока – сервис» Подготовка контрольно-измерительных приборов к поверке (демонтаж манометров, термометров и т.п.)			За счет собственных средств	15.06.2019.г.	Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л Слесарь-сантех. Снетков А.А.
28	ООО «Ока-сервис» Поверка контрольно-измерительных приборов в ЦСМ (Центр стандартизации и метрологии) г. Калуга			За счет собственных средств	С 15.07.2019 г. по 15.08.2019 г.	Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л.
29	ООО «Ока-сервис» Заявка и закупка новых приборов КИП и А			За счет собственных средств	С 15.07.2019 г. по 10.08.2019 г.	Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л.
30	ООО «Ока-сервис» Установка новых контрольно-измерительных приборов и после поверки			За счет собственных средств	С 10.08.2019 г. по 30.08.2019 г	Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л Слесарь-сантех. Снетков А.А.
31	ООО «Ока-сервис» Гидропневматическая промывка и опрессовка трубопроводов внутренней и наружной системы теплоснабжения жилых домов Цветаевой-33, Цветаевой-21, Цветаевой-15			За счет собственных средств	До 30.07.2019 г.	ООО «ОКА- сервис» Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л Слесарь-сантех. Снетков А.А.
32	ООО «Ока-сервис» Промывка, прочистка, опрессовка теплообменников для ГВС в			За счет собственных	До 30.08.2019 г.	ООО «ОКА- сервис» Отв. за

	ИТП жилого дома по Цветаевой-33			средств		ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л Слесарь-сантех. Снетков А.А.
33	ООО «Ока-сервис» Ревизия насосов отопления ЦТП жилого комплекса по Цветаевой-33, Королева 14,16,18,20.			За счет собственных средств	До 30.08.2019 г	ООО «ОКА- сервис» Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л Слесарь-сантех. Снетков А.А.
34	ООО «Ока-сервис» Заполнение внутренней системы теплоснабжения комплекса сетевой водой и подготовка к пуску теплоснабжения.			За счет собственных средств	До 10.09.2019 г.	Отв. за ИСиБЭ ТЭУ и ТС Гильманов С.Л.
35	(эксплуатация здания) Промывка и опрессовка систем отопления МБУК «ЦБС», МБУК «РЦДН», МБУ ДО «Тарусская школа искусств», отдел культуры			Местный бюджет	06.19г- 09.19г.	Мастер жко

### Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение

1.	МУП «ТКП» Текущий ремонт запорной арматуры системы холодного и горячего водоснабжения	-	-	Доходы предприятия	05.18г- 09.19г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
2.	МУП «ТКП» Текущий ремонт насосов систем холодного и горячего водоснабжения	-	-	Доходы предприятия	05.18г- 09.19г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
3.	МУП «ТКП» Госповерка приборов КИП и А систем холодного и горячего водоснабжения	-	-	Доходы предприятия	05.18г- 09.19г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
4.	МУП «ТКП» Очистка и хлорирование накопительных емкостей воды на водозаборе	-	-	Доходы предприятия	05.18г- 09.19г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
5.	МУП «ТКП» Текущий ремонт и очистка внутриквартальных водопроводных сетей и колодцев	-	-	Доходы предприятия	05.18г- 09.19г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
6.	МУП «ТКП» Текущий ремонт и очистка внутриквартальных канализационных сетей и колодцев	-	-	Доходы предприятия	05.18г- 09.19г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
7.	МУП «ТКП» Гидропромывка канализационных сетей и колодцев	-	-	Доходы предприятия	05.18г- 09.19г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
8.	МУП «ТКП»	-	-	Доходы	05.18г-	Зам. нач. ОТиЭМС



	Текущий ремонт элементов здания насосной станции второго подъема на водозаборе			предприятия	09.19г	Крюков Н. Н.
9.	МУП «ТЖДС-3» Ревизия и ремонт запорной арматуры Ду = 50-150 мм	60 шт.		За счет собственных средств	Май- сентябрь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
10.	МУП «ТЖДС-3» Ремонт водопроводных, канализационных колодцев	8 шт.		За счет собственных средств	Май- сентябрь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
11.	МУП «ТЖДС-3» Очистка колодцев от мусора	10 шт.		За счет собственных средств	Май- сентябрь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
12.	МБОУ НООШ Ремонт водопровода на территории школы	10п.м	20 тыс.руб.	Местный бюджет	Август 2018 г.	Директор М.А.Соцевич
13.	Капитальный ремонт водопровода СП «Село Роцца»	280 п.м.	577 602, 00 руб.	Бюджет Сельского поселения, Бюджет Калужской области	2019 год.	Глава администрации СП «Село Роцца» Шахбанова И.В..
14.	Капитальный ремонт водопровода СП «Село Вознесенье»	230 п.м.	541 992,00 руб.	Бюджет Сельского поселения, Бюджет Калужской области	2019 год	Глава администрации СП«Село Вознесенье» Федюк Ю.С.