



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Таруса

«31» 03 2020г.

№ 171

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке отрасли жилищно – коммунального хозяйства к зиме 2020/21 года на территории МР «Тарусский район»»

В соответствии со ст.3.1. Постановления Правительства Калужской области № 229, от 24.03.2020г. «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2019/20 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2020/21года», администрация МР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, жилищного фонда, систем водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/21 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Караулова И.Н., заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

Врио главы администрации
МР «Тарусский район»



Р.В. Смоленский

**План
мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, жилищного фонда, систем водоснабжения и водоотведения
к эксплуатации в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов**

№ п/п	Основные мероприятия	Объём работ	Объём финансирования, тыс. руб.	Фактический объём	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
Раздел 1. Теплоснабжение							
1	МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова Профилактика отопительной системы	-	65	-	Местный бюджет	Август 2020 г.	Зам.директора по АХР Е.С.Зубкова
2	МБОУ "СОШ №2" Профилактика отопительной системы	-	45	-	Местный бюджет	Август 2020 г.	Зам.директора по АХЧ Я.А.Мирошникова
3	МБОУ БСОШ Профилактика котельной и отопительной системы Замена теплосети от котельной до поворотного колодца	-	20	-	Местный бюджет	Август 2020 г.	Директор Т.Н.Иванченко
		6 п.м	82			Август 2020 г.	
4	МБОУ ВСОШ Профилактика котельной и отопительной системы	-	14	-	Местный бюджет	Август 2020 г.	Директор Е.С.Торосян
5	МБОУ ВНОШ Профилактика котельной и отопительной системы. Теплоизоляция дымовых труб.	-	14	-	Местный бюджет	Август 2020 г.	Директор Н.В.Алексахина
		24 п.м	88			Август 2020 г.	
6	МБОУ ЛСОШ Профилактика котельной и отопительной системы. Установка кранов (20 шт.) для регулировки системы отопления	-	14	-	Местный бюджет	Август 2020 г.	Зам.директора по АХЧ Е.К.Сысоева
			41,5				
7	МБОУ НООШ Профилактика котельной и отопительной системы.	-	14	-	Местный бюджет	Август 2020 г.	Директор М.А.Соцевич

8	МБДОУ д/с "Аленушка" Профилактика отопительной системы.	-	10	-	Местный бюджет	Август 2020г.	Заведующая О.В.Захарова
9	МБДОУ "Детский сад "Березка" Профилактика отопительной системы.	-	35	-	Местный бюджет	Август 2020г.	Заведующая Н.А.Мазнева
10	МБДОУ д/с "Малышок" Профилактика отопительной системы.	-	28	-	Местный бюджет	Август 2020г.	Заведующая О.В.Власова
11	МБДОУ Д/С "Радуга" Профилактика отопительной системы.	-	10	-	Местный бюджет	Август 2020г.	Заведующая О.И. Бочарова
12	МБДОУ детский сад "Солнышко" Профилактика отопительной системы. Ремонт участка системы отопления (помещение группы на 1-ом эт. и музыкальный зал)	-	27	-	Местный бюджет	Август 2020г.	Заведующая Т.Г.Ивлева
		60 п.м	120			Июнь 2020г.	
13	МУП «ГЖДС-3» Промывка внутренних систем отопления.	28 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май- август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
14	МУП «ГЖДС-3» Ревизия кранов, задвижек регулирующей арматуры грязевиков, расширителей, воздухоотборников, замена их при необходимости.	150 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май- август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
15	МУП «ГЖДС-3» Опрессовка внутренних систем отопления.	28 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май- август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
16	МУП «ГЖДС-3» Ревизия ТП, работы по утеплению.	8 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май- август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
17	МУП «ГЖДС-3» Гос. поверка манометров, приобретение новых.	10 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май- август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
18	МУП «ГЖДС-3» Изоляция трубопровода теплоснабжения в подвале.	2 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май- август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
19	МУП «ТКП» Экспертиза промышленной безопасности,	1 котел	-	-	Доходы предприятия	11.04.2020г.	специализированная организация

	техническое освидетельствование, дефектоскопия котла ДЕ-16-14 ГМ ст.№2, рег № 11628.						
20	МУП «ТКП» Экспертиза промышленной безопасности, техническое освидетельствование, дефектоскопия котла КВГМ 20-150 ст.№3, рег. № 12190.	1 котел	-	-	Доходы предприятия	05.05.2020г.	специализированная организация
21	МУП «ТКП» Экспертиза промышленной безопасности и дефектоскопия трубопровода горячей воды от котлов КВГМ рег.№ К-010.	1 котел	-	-	Доходы предприятия	29.08.2020г.	специализированная организация
22	МУП «ТКП» Текущий ремонт крыши здания химводоподготовки.	320м2	-	-	Доходы предприятия	До 10.10.2020г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
23	МУП «ТКП» Техническое обследование дымовой трубы котельной комиссией.	1 тех. устр.	-	-	Доходы предприятия	05.20г.; 08.20г.	комиссия предприятия
24	МУП «ТКП» Гидропневматическая промывка и испытания на плотность и прочность трубопроводов тепловых сетей.	7,044 км	-	-	Доходы предприятия	15.05.20 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
25	МУП «ТКП» Гидропневматическая промывка и испытания на плотность и прочность трубопроводов сетей горячего водоснабжения.	5,2 км	-	-	Доходы предприятия	15.05.20 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
26	МУП «ТКП» Гидропневматическая промывка и испытания на плотность и прочность водо-водяных подогревателей (ВВП) в тепловых пунктах.	18 ВВП	-	-	Доходы предприятия	10.06.20 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
27	МУП «ТКП» Разработка температурных графиков для котельной и тепловых пунктов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.	4 графика	-	-	Доходы предприятия	30.04.20 г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
28	МУП «ТКП» Госповерка приборов КИП и А.		98 тыс. руб.	-	Доходы предприятия	30.05.20 г.	специализированная организация
29	МУП «ТКП» Проверка состояния величины сопротивления контура заземления и молниезащиты дымовой трубы.	1 контур	25 тыс. руб.	-	Доходы предприятия	01.05.20 г.	специализированная организация
30	МУП «ТКП»		14		Доходы	в течении года	Нач. ОТиЭМС

	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.		тыс. руб.		предприятия		Поляков В. Г.
31	МУП «ТКП» Текущий ремонт запорной арматуры, насосов, электрооборудования, теплоизоляции трубопроводов, освещения.	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
32	МУП «ТКП» Очистка грязевиков отопления и гор.воды в котельной и в тепловых пунктах.	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
33	МУП «ТКП» Опрессовка пароводяных и водоводяных теплообменников в котельной.	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
34	МУП «ТКП» Текущий ремонт элементов зданий котельной и тепловых пунктов.	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
35	МУП «ТКП» Побелка, покраска трубопроводов и технологического оборудования.	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
36	МУП «ТКП» Текущий ремонт, настройка электрооборудования трансформаторной подстанции «Котельная».	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Гл. инж. Клевцов В.В. Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
37	МУП «ТКП» Техническое обследование газоходов и вентканалов, очистка от песка и грязи.	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
Тепловой пункт ЦТП-2, ЦТП-3							
38	МУП «ТКП» Текущий ремонт насосов горячей воды К80-50-200.	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Гл. инж. Клевцов В.В. Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
39	МУП «ТКП» Профилактические испытания водоводяных подогревателей ВВП 273*4000 на плотность и прочность	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.
40	МУП «ТКП» Текущий ремонт насосов отопления К 150-125-315	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Нач. ОТиЭМС Поляков В. Г.

41	МУП «ТКП» Демонтаж и монтаж запорной арматуры, замена чугунных задвижек	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Зам. нач. ОТ и ЭМС Крюков Н.Н.
42	МУП «ТКП» Очистка грязевиков отопления и гор воды	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Зам. нач. ОТ и ЭМС Крюков Н.Н.
43	МУП «ТКП» Текущий ремонт электрооборудования	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Зам. нач. ОТ и ЭМС Крюков Н.Н.
44	МУП «ТКП» Текущий ремонт регуляторов и запорной арматуры на горячей воде	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Зам. нач. ОТ и ЭМС Крюков Н.Н.
45	МУП «ТКП» Госповерка приборов КИП и А	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	специализированная организация
ЦТП "Тарусский художник"							
46	МУП «ГЖДС-3» Ремонт насоса на ГВС разборка замена подшипников эл. двигателя и насоса	1 шт.	-	-	За счет собственных средств	Июнь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
47	МУП «ГЖДС-3» Разборка теплообменников ГВС Очистка теплообменников от отложений	2 шт.	-	-	За счет собственных средств	Июнь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
48	МУП «ГЖДС-3» Ревизия запорной арматуры	8 шт.	-	-	За счет собственных средств	Июнь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
49	МУП «ГЖДС-3» Сборка и опрессовка теплообменников	2 шт.	-	-	За счет собственных средств	Июнь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
50	МУП «ГЖДС-3» Ремонт насосов теплосети №1	1 шт.	-	-	За счет собственных средств	Июнь	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
Тепловые сети							
51	МУП «ГЖДС-3» Промывка теплотрасс.	19 шт.	-	-	За счет собственных средств	Август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО

							Бойкова Л.А.
52	МУП «ТЖДС-3» Опрессовка трубопроводов.	5 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май- август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
53	МУП «ТЖДС-3» Пробный пуск перед началом отопительного сезона.	8 шт.	-	-	За счет собственных средств	Август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
54	Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП Приокское до ТК-50 по ул. Горького в г. Таруса Калужской области	300 п.м.	823,76 тыс. руб	-	По программе «Энергосбережения»	01.08.2020 г.	Специализированная организация
55	Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП Приокское до ТК-67 г. Таруса Калужской области	520 п.м.	1527,79 тыс. руб	-	По программе «Энергосбережения»	01.08.2020 г.	Специализированная организация
56	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-65 до д. №76 по ул. Горького в г. Таруса Калужской области	160 п.м.	269,17 тыс. руб	-	По программе «Энергосбережения»	01.08.2020 г.	Специализированная организация
57	Капитальный ремонт теплотрассы и системы горячего водоснабжения от ЦТП 3 до УТ-15 L=370 п/м в 4-х трубном исполнении по ул. Миронова, д. №11, №13 г. Таруса Калужской области	1480 п.м.	3483,06 тыс. руб	-	По программе «Энергосбережения»	01.08.2020 г.	Специализированная организация
Горячее водоснабжение							
58	МУП «ТЖДС-3» Ревизия запорно-регулирующей арматуры.	24 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май- август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
59	МУП «ТЖДС-3» Очистка, промывка, опрессовка бойлера.	1 шт.	-	-	За счет собственных средств	Август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
60	МУП «ТЖДС-3» теплоизоляции трубопроводов ГВС.	215 п.м.	-	-	За счет собственных средств	Август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
Котельная							
61	МУП «ТЖДС-3»	1 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май	Главный инженер

	Ревизия насоса теплосети №2			-	средств		Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
62	МУП «ТЖДС-3» Ревизия теплообменников разборка очистка пластин от отложен замена межсекционных прокладок сборка опрессовка	2 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
Раздел 2. Эксплуатация жилищного фонда							
1	МУП «ТКП» Консервация внутридомовой системы отопления.	41дом.	-	-	Доходы предприятия	05.20г.	Начальник ЖКО Батов И.П.
2	МУП «ТКП» Промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления	41дом.	-	-	Доходы предприятия	05.20г-08.20г.	Начальник ЖКО Батов И.П.
3	МУП «ТКП» Проверка состояния узлов учета в жилых домах	41дом.	-	-	Доходы предприятия	06.20г-08.20г.	Начальник ЖКО Батов И.П.
4	МУП «ТКП» Расконсервирование внутридомовой системы отопления	41дом.	-	-	Доходы предприятия	09.20г.	Начальник ЖКО Батов И.П.
5	МУП «ТКП» Пуск тепла, развоздушивание системы отопления и горячего водоснабжения	41дом.	-	-	Доходы предприятия	10.20г.	Начальник ЖКО Батов И.П.
6	МУП «ТКП» Ремонт, регулировка и наладка системы отопления	41дом.	-	-	Доходы предприятия	05.20г-10.20г.	Начальник ЖКО Батов И.П.
7	МУП «ТКП» Утепление трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в подвале	41дом.	-	-	Доходы предприятия	04.20г-09.20г.	Начальник ЖКО Батов И.П.
8	МУП «ТКП» Замена разбитых стекол окон в подъездах, подвалах и на технических этажах	41дом.	-	-	Доходы предприятия	05.20г-09.20г	Начальник РЭУ Николаева Д.И.
9	МУП «ТКП» Утепление и укрепление входных дверей в дом, подвал, чердачных люков	41дом.	-	-	Доходы предприятия	05.20г-09.20г	Начальник РЭУ Николаева Д.И.
10	МУП «ТКП» Проверка состояния продухов в подвалах зданий	41дом.	-	-	Доходы предприятия	04.20г: 09.20г.	Начальник РЭУ Николаева Д.И.

11	МУП «ТКП» Проверка наличия тяги газоходов и вентиляционных каналов	ул. Королева, Ворошилова 11 домов	-	-	Доходы предприятия	в течении года	Начальник РЭУ Николаева Д.И. специализированная организация
12	МУП «ТКП» Замена светильников, перегоревших электроламп в лестничных клетках, на входе в подъезд	41дом.	-	-	Доходы предприятия	в течении года	Начальник РЭУ Николаева Д.И.
13	МУП «ТКП» Укрепление выпусков ливневой канализации	41дом.	-	-	Доходы предприятия	05.20г-10.20г.	Начальник ЖКО Батов И.П.
14	МБОУ НООН (эксплуатация зданий) Ремонт системы отопления 1-го этажа	-	600	-	Областной бюджет	Август 2020г.	Директор М.А. Соцевич
15	МБОУ "СОШ №2" (эксплуатация зданий) Обследование и прочистка вентканалов	-	100	-	Местный бюджет	Август 2020г.	Директор Е.М.Фомина
16	МБОУ НООШ (эксплуатация зданий) Замена окон (25 шт.)	-	600	-	Областной бюджет	Август 2020г.	Директор М.А. Соцевич
17	МБОУ ВСОШ (эксплуатация зданий) Замена окон (20 шт.)	-	400	-	Областной бюджет	Август 2020г.	Директор Е.С. Торосян
18	МБДОУ детский сад "Солнышко" (эксплуатация зданий) Изготовление и монтаж регистров-сушилок одежды	-	90	-	Местный бюджет	Июнь 2020г.	Заведующая Т.Г. Ивлева
19	МБДОУ д/сад «Аленушка» (эксплуатация зданий) Устройство козырька над входом, ступеней, снегозадержателей на крыше	-	111	-	Местный бюджет	Август 2020г.	Заведующая О.В. Захарова
20	МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова (эксплуатация зданий) Ремонт крыши правого крыла нового здания	-	450	-	Областной бюджет	Апрель 2020г.	Зам.директора по АХР Е.С.Зубкова
21	ООО «Ока-сервис» Ревизия запорной арматуры, ремонт и замена вышедших из строя задвижек, затворов, клапанов.	-	-	-	За счет собственных средств	30.05.2020 г.	Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л. Слесарь-сантех.
22	ООО «Ока-сервис» Промывка, прочистка фильтров сетчатых и грязевиков системы отопления жилых домов Цветаевой-33, Цветаевой-21, Цветаевой-15	-	-	-	За счет собственных средств	10. 06.2019 г.	Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л. Слесарь-сантех.
23	ООО «Ока-сервис» Осмотр, промывка, прочистка расходомеров, смонтированных в узле учета ЦТП, узлах учета жилых домов Цветаевой-33, Цветаевой-21,	-	-	-	За счет собственных средств	15.06.2020г.	Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л. Слесарь-сантех.

	Цветаевой-15						
24	ООО «Ока-сервис» Ревизия задвижек и запорной арматуры тепловых сетей жилых домов Цветаевой-33, Цветаевой-21, Цветаевой-15	-	-	-	За счет собственных средств	15.07.2020г.	Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л. Слесарь-сантех.
25	ООО «Ока-сервис» Набивка сальников, замена прокладок в выявленных задвижках и запорной арматуре.	-	-	-	За счет собственных средств	30.07.2020г.	Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л. Слесарь-сантех.
26	ООО «Ока – сервис» Подготовка контрольно-измерительных приборов к поверке (демонтаж манометров, термометров и т.п.)	-	-	-	За счет собственных средств	15.06.2020г.	Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л. Слесарь-сантех.
27	ООО «Ока-сервис» Поверка контрольно-измерительных приборов в ЦСМ (Центр стандартизации и метрологии) г. Калуга	-	-	-	За счет собственных средств	С 15.06.2020г. по 15.07.2020г.	Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л.
28	ООО «Ока-сервис» Заявка и закупка новых приборов КИП и А	-	-	-	За счет собственных средств	С 15.07.2020г. по 10.08.2020г.	Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л.
29	ООО «Ока-сервис» Установка новых контрольно-измерительных приборов и после поверки	-	-	-	За счет собственных средств	С 10.08.2020г. по 20.08.2020г.	Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л. Слесарь-сантех.
30	ООО «Ока-сервис» Гидропневматическая промывка и опрессовка трубопроводов внутренней и наружной системы теплоснабжения жилых домов Цветаевой-33, Цветаевой-21, Цветаевой-15	-	-	-	За счет собственных средств	До 30.07.2020г.	ООО «ОКА-сервис» Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л. Слесарь-сантех.
31	ООО «Ока-сервис» Промывка, прочистка, опрессовка теплообменников для ГВС в ИТП жилого дома по Цветаевой-33	-	-	-	За счет собственных средств	До 30.08.2020г.	ООО «ОКА-сервис» Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л. Слесарь-сантех.
32	ООО «Ока-сервис» Промывка, прочистка, опрессовка теплообменников для отопления в ЦТП жилого комплекса по Цветаевой 33, Королева 14 16,18,20.	-	-	-	За счет собственных средств	До 30.08.2020г.	ООО «ОКА-сервис» Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л. Слесарь-сантех.

33	ООО «Ока-сервис» Заполнение внутренней системы теплоснабжения комплекса сетевой водой и подготовка к пуску теплоснабжения.	-	-	-	За счет собственных средств	До 30.08.2020г.	Отв. за ТЭУ Гильманов С.Л.
Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение							
1	МБОУ НООШ Установка счетчиков воды в школе и в котельной (2шт.) с заменой кранов (2 шт.)	-	20	-	Местный бюджет	Апрель 2020г.	Директор М.А.Соцевич
2	МБОУ ВНОШ Установка счетчика воды в здании школы с врезкой 2 кранов	-	15	-	Местный бюджет	Апрель 2020г.	Директор Н.В. Алексахина
3	МБОУ ВНОШ Замена труб на эстакаде водопровода к котельной	14 п.м	17	-	Местный бюджет	Август 2020г.	Директор Н.В. Алексахина
4	МБОУ БСОШ Установка счетчика воды	-	6	-	Местный бюджет	Апрель 2020г.	Директор Т.Н. Иванченко
5	МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова Замена труб в цокольном этаже нового здания	20 п.м	42,276	-	Местный бюджет	Август 2020г.	Зам.директора по АХР Е.С.Зубкова
6	МУП «ГЖДС-3» Ревизия водопроводных, канализационных колодцев	20 шт.	-	-	За счет собственных средств	Май- август	Главный инженер Николаенко О.А. Начальник ЖО Бойкова Л.А.
7	МУП «ТКП» Текущий ремонт запорной арматуры системы холодного и горячего водоснабжения	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-09.20г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
8	МУП «ТКП» Текущий ремонт насосов систем холодного и горячего водоснабжения	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-09.20г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
9	МУП «ТКП» Госповерка приборов КИП и А систем холодного и горячего водоснабжения	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-09.20г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
10	МУП «ТКП» Очистка и хлорирование накопительных емкостей воды на водозаборе	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-09.20г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
11	МУП «ТКП» Текущий ремонт и очистка внутриквартальных водопроводных сетей и колодцев	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-09.20г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
12	МУП «ТКП» Текущий ремонт и очистка внутриквартальных	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-09.20г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.

	канализационных сетей и колодцев						
13	МУП «ТКП» Гидропромывка канализационных сетей и колодцев	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-09.20г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
14	МУП «ТКП» Текущий ремонт элементов здания насосной станции второго подъёма на водозаборе	-	-	-	Доходы предприятия	05.20г-09.20г	Зам. нач. ОТиЭМС Крюков Н. Н.
15	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения от ВК-4 до ВК-7 по ул. Королева, г. Таруса, калужская обл.	87 п.м	189658,8 руб	-	Бюджет ГП «Город Таруса», Бюджет Калужской области	до 01.10.2020г.	Врио главы администрации ГП «Город Таруса» Дзотова Л.М.
16	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения от ВК-11 до ЦТП-2 по ул. Голубицкого, г. Таруса, Калужская обл.	22 п.м	105832,8 руб.	-	Бюджет ГП «Город Таруса», Бюджет Калужской области	до 01.10.2020г.	Врио главы администрации ГП «Город Таруса» Дзотова Л.М.
17	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения от КВ-8 до ВК7, от ВК-7 до д.№3, от ВК7 до д.№5. от ВК-6 до д.№7, от ВК-5 до д.№9, от ВК-4 до д.№11, от ВК-3 до д.№13, от ВК-2 до ВК-1 по ул. Ворошилова Таруса, Калужская обл.	408 п.м	1108819,2 руб.	-	Бюджет ГП «Город Таруса», Бюджет Калужской области	до 01.10.2020г.	Врио главы администрации ГП «Город Таруса» Дзотова Л.М.